| | DESCRIZIONE INTERVENTO | | | | | | | COPERTURA FINANZIARIA | | | | SPESE EFFETTUATE /PREVISTE | | | | AVANZAMENTO INTERVENTO | | CONTROLLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
| N. | TITOLO INTERVENTO | VOCI DI BILANCIO | RIF. PROGRAMM. | COMUNE | PRESIDIO | UO RESPONSABILE | COSTO INTERVENTO | FONTI REGIONALI | DESCRIZIONE FONTI REGIONALI | FINANZIAMENTI DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI | DESCRIZIONE FINANZIAMENTO DA TERZI E PROVENTI STRAORDINARI | SPESE EFFETTUATE FINO AL 31.12.2021 | SPESE PREVISTE 2022 | SPESE PREVISTE 2023 | SPESE PREVISTE 2024 E ANNI SEGUENTI | % STATO AVANZAMENTO AL 31.12.2021 | NOTE (max 250 caratteri) | CASELLA DI CONTROLLO |
| 1 | ADEGUAMENTO PO VARZI ALLE NORME DI ACCREDITAMENTO AREA DEGENZE, AREA AMBULATORIALE E PRONTO SOCCORSO | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2020-2022 ID422278 | VARZI | VARZI | U.O.C. Tecnico Patrimoniale | 1290000 | 1290000 | DGR 2932/2014- Decreti nn. 12687 e 12643/2014 | | | 477646,78 | 812353,22 | | | | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 1 | ADEGUAMENTO PO VARZI ALLE NORME DI ACCREDITAMENTO AREA DEGENZE, AREA AMBULATORIALE E PRONTO SOCCORSO | A.II.5) Mobili e arredi | 2019-2020 ID 214261 | VARZI | VARZI | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 50000 | 50000 | DGR 2932/2014- Decreti nn. 12687 e 12643/2014 | | | | 50000 | | | 0 | | Ok |
| 2 | PROGRAMMA INNOVATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE INATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CONTINUITÀ DELLE CURE RELATIVOALLA L.R. 23/2015: PRESST PRESSO l'EX OSPEDALE DI BRONI | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2019-2021 ID 18765 | BRONI | BRONI | UOC Tecnico Patrimoniale | 625000 | 625000 | DGR 6548/2017 - Decreto 5828/2017 | | | 605178,49 | 19821,51 | | | 65 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 2 | PROGRAMMA INNOVATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE INATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CONTINUITÀ DELLE CURE RELATIVOALLA L.R. 23/2015: PRESST PRESSO l'EX OSPEDALE DI BRONI | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020-2021 ID 499608 | BRONI | BRONI | UOC Ingegneria Clinica | 75000 | 75000 | DGR 6548/2017 - Decreto 5828/2017 | | | | 75000 | | | 0 | | Ok |
| 3 | PROGRAMMA STRATEGICO INNOVATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE INATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CONTINUITÀ DELLE CURE: POT PRESSO L'OSPEDALE C. MIRA | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2019-2021 ID 18765 | CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO | U.O.C. Tecnico Patrimoniale | 1720600 | 1720600 | DGR 6548/2017 - Decreto 5828/2017 | | | 555783,13 | 1164816,87 | | | 6 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 3 | PROGRAMMA STRATEGICO INNOVATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE INATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CONTINUITÀ DELLE CURE: POT PRESSO L'OSPEDALE C. MIRA | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020-2021 ID 499608 | CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO | UOC Ingegneria Clinica | 207400 | 207400 | DGR 6548/2017 - Decreto 5828/2017 | | | 57463,14 | 149936,86 | | | 27 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 3 | PROGRAMMA STRATEGICO INNOVATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE INATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CONTINUITÀ DELLE CURE: POT PRESSO L'OSPEDALE C. MIRA | A.II.5) Mobili e arredi | 2020-2021 ID 499608 | CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 122000 | 122000 | DGR 6548/2017 - Decreto 5828/2017 | | | 46040,8 | 75959,2 | | | 0 | | Ok |
| 4 | PRESIDI DIVERSI - DIGITALIZZAZIONE DI SISTEMI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINIAZIENDALI (ACQUISIZIONE DI: MAMMOGRAFO - P.O. VOGHERA,MAMMOGRAFO - P.O. VIGEVANO, PICCOLE | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020-2021 ID 499608 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Ingegneria Clinica | 2549800 | 2549800 | DGR 6548/2017 - Decreto 5828/2017 | | | 613403,8 | 1915400,01 | 20996,19 | | 25 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 5 | ex_ASL DI PAVIA- L'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ASL DELLA PROVINCIA DI PAVIA: IMMOBILE SITO IN VIGEVANO, VIALE MONTEGRAPPA N. 5 | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2017-2019 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Tecnico Patrimoniale | 1555200 | 1555200 | DGR 1017/2013 - Decreto 6031/2016 | | | 327539,65 | 1227660,35 | | | 6 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 5 | ex_ASL DI PAVIA- L'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE ASL DELLA PROVINCIA DI PAVIA: IMMOBILE SITO IN VIGEVANO, VIALE MONTEGRAPPA N. 5 | A.II.5) Mobili e arredi | 201-2022 ID607772 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 10000 | 10000 | DGR 1017/2013 - Decreto 6031/2016 | | | | 10000 | | | 0 | | Ok |
| 6 | PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/88 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PO VIGEVANO (D.M. 19 MARZO 2015). APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLE RISORSE | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2018-2020 ID 36025 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Tecnico Patrimoniale | 936352,91 | 936352,91 | DGR 5508/2016 - Decreto 11723/2016 | | | 805110,83 | 131242,08 | | | 50 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Errore |
| 6 | PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/88 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PO VIGEVANO (D.M. 19 MARZO 2015). APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLE RISORSE | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2018-2020 ID 36025 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Tecnico Patrimoniale | 63647,09 | 63647,09 | DGR 5508/2016 - Decreto 11723/2016 | | | 63647,09 | | | | 100 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 7 | PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA': ADEGUAMENTO PRESISIO E RIORGANIZZAZIONE SERVIZI TERRITORIALI PO MORTARA | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2019-2021 ID 18765 | MORTARA | MORTARA | UOC Tecnico Patrimoniale | 1365000 | 1365000 | DGR 7767/2018-Decreto 1085/2018 | | | 788764,79 | 576235,21 | | | 6 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 7 | PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA': ADEGUAMENTO PRESISIO E RIORGANIZZAZIONE SERVIZI TERRITORIALI PO MORTARA | A.II.5) Mobili e arredi | 2021-2022 ID 607772 | MORTARA | MORTARA | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 35000 | 35000 | DGR 7767/2018-Decreto 1085/2018 | | | | 35000 | | | 0 | | Ok |
| 8 | PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA': FASE 2 PROGETTO STRATEGICO DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PERCORSO DI CONTINUITA' DELLE CURE: PRESIDIO | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2019-2021 ID 18765 | CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO | UOC Tecnico Patrimoniale | 1000000 | 1000000 | DGR 7767/2018-Decreto 1085/2018 | | | 819413,76 | 180586,24 | | | 16 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 9 | PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA'- DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DGR XI/24/2018: UPGRADE RMN VOGHERA | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020 -2021 ID499608 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Ingegneria Clinica | 718000 | 718000 | DGR 770/2019 Decreto 17098/2018 | | | 665900 | 52100 | | | 89 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 10 | PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA'- DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DGR XI/24/2018: ADEGUAMENTO NORMATIVO AREA MATERNO INFANTILE PO DI | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2020-2022 - ID 422278 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Tecnico Patrimoniale | 1851600 | 1851600 | DGR 770/2019 Decreto 17098/2018 | | | 128887,85 | 1722712,15 | | | 6 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 10 | PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA'- DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DGR XI/24/2018: ADEGUAMENTO NORMATIVO AREA MATERNO INFANTILE PO DI | A.II.5) Mobili e arredi | 2021-2022 ID 607772 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 120000 | 120000 | DGR 770/2019 Decreto 17098/2018 | | | | 120000 | | | 0 | | Ok |
| 10 | PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA'- DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DGR XI/24/2018: ADEGUAMENTO NORMATIVO AREA MATERNO INFANTILE PO DI | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020 -2021 ID499608 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Ingegneria Clinica | 128400 | 128400 | DGR 770/2019 Decreto 17098/2018 | | | 20587,5 | 107812,5 | | | 0 | | Ok |
| 11 | FINANZIAMENTI PER INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI PER L'ANNO 2018 (DDGR 7150/7767) | A.II.8) Altre immobilizzazione materiali | 2020-2021 ID 499608 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 842733,01 | 842733,01 | DGR 7767/2018-Decreto 2099/2018 | | | 842733,01 | | | | 90 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 11 | FINANZIAMENTI PER INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI PER L'ANNO 2018 (DDGR 7150/7767) | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 2020-2021 ID 499608 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 421266,99 | 421266,99 | DGR 7767/2018-Decreto 2099/2018 | | | 405045,53 | 16221,46 | | | 73 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Errore |
| 12 | Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità (AMBITO B - Sostituzione apparecchiature diagnostiche radiologiche) | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020- 2021 ID 499608 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Ingegneria Clinica | 397000 | 397000 | D.G.R. 2468/2019 Decreto 16756/2019 | | | 344820 | 52180 | | | 13 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata | Ok |
| 13 | Programma Regionale Straordinario Investimenti in Sanità (AMBITO C - Incremento livelli sicurezza antincendio padiglione H - Ospedale Voghera) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2020-2022 ID 422278 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Tecnico Patrimoniale | 2900000 | 2900000 | D.G.R. 2468/2019 Decreto 16756/2019 | | | 92880,07 | 250120 | 600000 | 1956999,93 | 0 | % calcolata sulla quota di finanziamento dedicata<br>In fase di espletamento la procedura di affidamento progettazione D.L., CSP-CSE | Ok |
| 14 | PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' (INNOVAZIONE TECNOLOGICA: INTEGRAZIONE MY PAY)) | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 2020- 2021 ID 499608 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 65000 | 65000 | D.G.R. 2468/2019 Decreto 17674/2019 | | | 57950 | 7050 | | | 0 | | Ok |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' (INNOVAZIONE TECNOLOGICA: INTEGRAZIONE PAGOPA) | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 2020- 2021 ID 499608 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 280000 | 280000 | D.G.R. 2468/2019 Decreto 17674/2019 | | | | 280000 | | | 0 | | Ok |
| 15 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (D.M. 19 MARZO 2015) OSPEDALE VOGHERA | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2020-2022 ID 422278 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Tecnico Patrimoniale | 115089 | | | 115089 | Lascito Grassi vendita terreni agricoli | | 115089 | | | 0 | | Ok |
| 16 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (D.M. 19 MARZO 2015) OSPEDALE DI MEDE, MORTARA, CASORATE PRIMO E VARZI | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2019-2021 ID 18765 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Tecnico Patrimoniale | 900000 | 900000 | DGR 5135/2016 -DECRETO 1450/2019 | | | 529843,56 | 370156,44 | | | 10 | % calcolata sull'importo del finanziamento | Ok |
| 17 | Potenziamento impianto aeraulico UOC Rianimazione, Unità Coronarica e blocco operatorio ospedale di Vigevano (Ambito B) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Tecnico Patrimoniale | 1850000 | 1850000 | DGR XI/3479 del 5 agosto 2020 -decreto 10852/2020 | | | 11610,83 | 283390 | 100000 | 1454999,17 | 0 | | Ok |
| 18 | Efficientamento energetico immobile V.le Gorizia Pavia - (Ambito E) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | PAVIA | PAVIA | UOC Tecnico Patrimoniale | 1500000 | 1500000 | DGR XI/3479 del 5 agosto 2020 -decreto 10852/2020 | | | 10050,58 | 206627 | 133323 | 1149999,42 | 0 | | Ok |
| 19 | Adeguamento alla normativa antincendio D.M. 19 marzo 2015 percorsi orizzontali, scala servizio scuola infermieri (ambito F) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Tecnico Patrimoniale | 2500000 | 2500000 | DGR XI/3479 del 5 agosto 2020 -decreto 10852/2020 | | | 17882,04 | 349018 | 133100 | 1999999,96 | 0 | | Ok |
| 20 | APPARECCHIATURE A BASSA E MEDIA TECNOLOGIA - "PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020 -2021 ID 499608 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Ingegneria Clinica | 784387 | 784387 | DGR XI/3479 del 5 agosto 2020 -decreto 10853/2020 | | | 469978,15 | 314408,85 | | | 0 | | Ok |
| 21 | "PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020 –ALLEGATO 1" FONDI INDISTINTI | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Tecnico Patrimoniale | 453999,53 | 453999,53 | DGR XI/3479 del 5 agosto 2020 -decreto 10852/2020 | | | 98504,49 | 355495,04 | | | 0 | | Errore |
| 21 | "PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020 –ALLEGATO 1" FONDI INDISTINTI | A.II.5) Mobili e arredi | | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 310092 | 310092 | DGR XI/3479 del 5 agosto 2020 -decreto 10853/2020 | | | 266526,87 | 43565,13 | | | 0 | | Ok |
| 22 | "PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA' - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020 –ALLEGATO | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 2021-2022 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 20708,47 | 20708,47 | DGR XI/3479 del 5 agosto 2020 -decreto 10853/2020 | | | 20708,47 | | | | | | Ok |
| 22 | Realizzazione in nuovi locali attualmente allo stato a rustico di infrastrutture con l'attuazione di componente impiantistica e acquisizione di componenti tecnologiche Voghera (TI.01) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Tecnico Patrimoniale | 2420000 | | | 2420000 | DL34/2000 All. 5A-TI | 24527,06 | 350561 | 1700000 | 344911,94 | 0 | | Ok |
| 22 | Realizzazione in nuovi locali attualmente allo stato a rustico di infrastrutture con l'attuazione di componente impiantistica e acquisizione di componenti tecnologiche Voghera (TI.01) | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020 -2021 ID 499608 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Ingegneria Clinica | 506300 | | | 506300 | DL34/2000 All. 5A-TI | 174419,93 | 331880,07 | | | 5 | | Ok |
| 23 | Realizzazione di un sopralzo sul PS esistente con l'attuazione di componente impiantistica e acquisizione di componenti tecnologiche Ospedale Vigevano (TI.02) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Tecnico Patrimoniale | 2860000 | | | 2860000 | DL34/2000 All. 5A-TI | 28664,12 | 410206 | 1861130 | 559999,88 | 0 | | Ok |
| 23 | Realizzazione di un sopralzo sul PS esistente con l'attuazione di componente impiantistica e acquisizione di componenti tecnologiche Ospedale Vigevano (TI.02) | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020 -2021 ID 499608 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Ingegneria Clinica | 408700 | | | 408700 | DL34/2000 All. 5A-TI | 54269,25 | 354430,75 | | | 4 | | Ok |
| 24 | Adeguamento impiantistico e tecnologico (medicina 3 settore) Voghera (SI.01) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Tecnico Patrimoniale | 488000 | | | 488000 | DL 34/2020 All 5B-SI | 6511,34 | 211005 | 270483,66 | | 0 | | Ok |
| 24 | Adeguamento impiantistico e tecnologico (medicina 3 settore) Voghera (SI.01) | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020-2021 ID 499608 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Ingegneria Clinica | 97600 | | | 97600 | DL 34/2020 All 5B-SI | 38719,63 | 58880,37 | | | 0 | | Ok |
| 25 | Adeguamento impiantistico, strutturale e tecnologico (cardiologia) Ospedale Voghera (SI.02) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Tecnico Patrimoniale | 244000 | | | 244000 | DL 34/2020 All 5B-SI | 3783,7 | 240216,3 | | | 0 | | Ok |
| 25 | Adeguamento impiantistico, strutturale e tecnologico (cardiologia) Ospedale Voghera (SI.02) | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020-2021 ID 499608 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Ingegneria Clinica | 48800 | | | 48800 | DL 34/2020 All 5B-SI | 42200,59 | 6599,41 | | | 0 | | Ok |
| 26 | Adeguamento impiantistico, strutturale e tecnologico (cardiologia) Ospedale Vigevano (SI.03) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Tecnico Patrimoniale | 231800 | | | 231800 | DL 34/2020 All 5B-SI | 3695,96 | 228104,04 | | | 0 | | Ok |
| 26 | Adeguamento impiantistico, strutturale e tecnologico (cardiologia) Ospedale Vigevano (SI.03) | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020-2021 ID 499608 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Ingegneria Clinica | 48800 | | | 48800 | DL 34/2020 All 5B-SI | 16311,53 | 32488,47 | | | 0 | | Ok |
| 27 | Adeguamento impiantistico, strutturale e tecnologico (locali medicina) Ospedale Stradella SI.04 | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | STRADELLA | STRADELLA | UOC Tecnico Patrimoniale | 488000 | | | 488000 | DL 34/2020 All 5B-SI | 6338 | 343662 | 138000 | | 0 | | Ok |
| 27 | Adeguamento impiantistico, strutturale e tecnologico (locali medicina) Ospedale Stradella SI.04 | A.II.5) Mobili e arredi | 2020 -2021 ID 499608 | STRADELLA | STRADELLA | UOC Ingegneria Clinica | 97600 | | | 97600 | DL 34/2020 All 5B-SI | 19271,21 | 78328,79 | | | 0 | | Ok |
| 28 | Realizzazione nuova struttura in area contigua al DEA esistente Ospedale Vigevano (PS.01) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Tecnico Patrimoniale | 390400 | | | 390400 | DL 34/2020 All 5C-PS | 6454,38 | 273546 | 110399,62 | | 0 | | Ok |
| 28 | Realizzazione nuova struttura in area contigua al DEA esistente Ospedale Vigevano (PS.01) | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020 -2021 ID 499608 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Ingegneria Clinica | 9760 | | | 9760 | DL 34/2020 All 5C-PS | 8400 | 1360 | | | 0 | | Ok |
| 29 | Realizzazione nuova struttura in ampliamento area contigua DEA esistente Ospedale Vigevano (PS 02) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Tecnico Patrimoniale | 158600 | | | 158600 | DL 34/2020 All 5C-PS | 3165,86 | 155434,14 | | | 0 | | Ok |
| 29 | Realizzazione nuova struttura in ampliamento area contigua DEA esistente Ospedale Vigevano (PS 02) | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020 -2021 ID 499608 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Ingegneria Clinica | 6100 | | | 6100 | DL 34/2020 All 5C-PS | 5250 | 850 | | | 0 | | Ok |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Realizzazione nuova struttura in ampliamento area contigua DEA esistente Ospedale Voghera (PS.03) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Tecnico Patrimoniale | 158600 | | | 158600 | DL 34/2020 All 5C-PS | 3251,82 | 155348,18 | | | 0 | | **Ok** |
| 30 | Realizzazione nuova struttura in ampliamento area contigua DEA esistente Ospedale Voghera (PS.03) | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020 -2021 ID 499608 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Ingegneria Clinica | 6100 | | | 6100 | DL 34/2020 All 5C-PS | 5250 | 850 | | | 0 | | **Ok** |
| 31 | Ampliamento dell'area di isolamento con adeguamento strutturale e tecnologico Ospedale Stradella (PS.04) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | STRADELLA | STRADELLA | UOC Tecnico Patrimoniale | 207400 | | | 207400 | DL 34/2020 All 5C-PS | 3491,95 | 203908,05 | | | 0 | | **Ok** |
| 31 | Ampliamento dell'area di isolamento con adeguamento strutturale e tecnologico Ospedale Stradella (PS.04) | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 2020 -2021 ID 499608 | STRADELLA | STRADELLA | UOC Ingegneria Clinica | 9760 | | | 9760 | DL 34/2020 All 5C-PS | 8400 | 1360 | | | 0 | | **Ok** |
| 32 | Realizzazione area isolamento del nuovo P.S. Ospedale di Voghera (PS. 05) | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2021-2023 ID 653870 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Tecnico Patrimoniale | 329400 | | | 329400 | DL 34/2020 All 5C-PS | | | | 329400 | | In attesa di rimodulazione | **Ok** |
| 33 | Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021 | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2022-2024 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Tecnico Patrimoniale | 516200 | 516200 | DGR 4386 del 03/03/2021 - decreto 6031 del 6 maggio 2021 | | | | 516200 | | | | | **Ok** |
| 33 | Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021 | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 2021-2022 ID 607772 | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Acquisti e Sistemi Informativi | 300000 | 300000 | DGR 4386 del 03/03/2021 - decreto 6031 del 6 maggio 2021 | | | 179256,45 | 120743,55 | | | | | **Ok** |
| 33 | Determinazioni in ordine al programma di investimento per l'esercizio finanziario 2021 | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | | PRESIDI DIVERSI | PRESIDI DIVERSI | UOC Ingegneria Clinica | 622200 | 622200 | DGR 4386 del 03/03/2021 - decreto 6031 del 6 maggio 2021 | | | 86010 | 536190 | | | | | **Ok** |
| 34 | Programma regionale straordinario investimenti in sanita' - determinazioni conseguenti alla DGR n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi Ambito D: Adeguamento alla normativa antincendio piano seminterrato padiglioni "G", "T" e "L" | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2022-2024 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Tecnico Patrimoniale | 1500000 | 1500000 | DGR 4928/2021 Decreto 9216/2021 | | | | 116364 | 50000 | 1333636 | | | **Ok** |
| 35 | Programma regionale straordinario investimenti in sanita' - determinazioni conseguenti alla DGR n. XI/4386/2021 e stanziamento contributi Aggiornamento RM 1,5 T Vigevano | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Ingegneria Clinica | 565800 | 565800 | DGR 4928/2021 Decreto 9216/2021 | | | | 565800 | | | | | **Ok** |
| 36 | Programma regionale straordinario investimenti in sanita' – ulteriori determinazioni conseguenti alla DGR XI/4386/2021 e stanziamento contributi – Il provvedimento Ambito F: Ristrutturazione P.T. padiglione C1 per | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2022-2024 | VOGHERA | VOGHERA | UOC Tecnico Patrimoniale | 1000000 | 1000000 | DGR 5161/2021 - decreto 15790/2021 | | | | 50000 | 100000 | 850000 | | | **Ok** |
| 37 | Realizzazione Casa dell Camonità (CDC Spoke) Broni | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2022-2024 | BRONI | BRONI | UOC Tecnico Patrimoniale | 367500 | 367500 | DGR 5161/2021 - Allegato Interventi a completamento DGR 5066/2021 | | | 50279,4 | 317220,6 | | | | | **Ok** |
| | Realizzazione casa della Comunità (CDC Spoke) e Ospedale di Comunità Casorate Primo | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2022-2024 | CASORATE PRIMO | CASORATE PRIMO | UOC Tecnico Patrimoniale | 533334 | 533334 | DGR 5161/2021 - Allegato Interventi a completamento DGR 5066/2021 | | | 60480,9 | 472853,1 | | | | | **Ok** |
| | Realizzazione casa della Comunità (CDC Spoke) e Ospedale di Comunità Mede | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2022-2024 | MEDE | MEDE | UOC Tecnico Patrimoniale | 533333 | 533333 | DGR 5161/2021 - Allegato Interventi a completamento DGR 5066/2021 | | | 49805,55 | 483527,45 | | | | | **Ok** |
| | Realizzazione casa della Comunità (CDC Spoke) e Ospedale di Comunità Mortara | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2022-2024 | MORTARA | MORTARA | UOC Tecnico Patrimoniale | 533333 | 533333 | DGR 5161/2021 - Allegato Interventi a completamento DGR 5066/2021 | | | 50279,4 | 483053,6 | | | | | **Ok** |
| | Realizzazione casa della Comunità (CDC Hub) Vigevano | A.II.9) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2022-2024 | VIGEVANO | VIGEVANO | UOC Tecnico Patrimoniale | 367500 | 367500 | DGR 5161/2021 - Allegato Interventi a completamento DGR 5066/2021 | | | 24148,4 | 343351,6 | | | | | **Ok** |
| | **TOTALE GENERALE** | | | | | | **43818196** | **34487387** | | **9330809** | | **10106537,64** | **18514279,59** | **5217432,47** | **9979946,3** | | | **Ok** |